



KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°:	1100123	Datum verslag:	26/03/2020
Inspecteur:	Segers Johan	Datum keuring:	26/03/2020
Controle volgens AREI. art.:	86, 270, 276bis	Keuring N°:	20201261
Type keuring:	Indienststelling / Periodiek	Aanwezigen:	Dirk (VV)

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek:	Aarschotstraat 151 , 2590 BERLAAR		
Distributienetbeheerder:	Fluvius		
Teller n°:			
Index teller:	Dag: 0,00	Nacht: 0,00	
EAN-code:			
Naam opdrachtgever:	ELEKTRO V V	Adres opdrachtgever:	Vremdesesteenweg 108, 2530 Boechout
Naam eigenaar:	Daelman Indra	Adres eigenaar:	Aarschotstraat 151 - 2590 Berlaar
Installateur:	VV Elektro		
BTW-n° of ID:	BE 0892.648.438		
Type lokaal:	Woning		

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	3 x 230V	Max. beveiliging:	3 x 40 A	Meter - bord verbinding:	VOBst 3 x 16 mm ²
Type electrode:	Piket	# verdeelborden:	1	# eindstroombanen:	13

Differentieelschakelaars:

In:	IΔ:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	4	A	3000 A	OK	OK

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:		Bescherming:		Sectie:	
Algemeen # 13		Kringen A tem M		1,5mm ² , 2,5mm ² , 6mm ²	
Kringen G tem M # 7		Kringen G tem M		1,5mm ² , 2,5mm ²	

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	27,40	Ohm	Alg. Isolati weerstand:	1,70	MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	OK

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 26/03/2045 (art. 271).
 De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

De inspecteur,
 Segers Johan



ATECON vzw

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.
- 1.18. : Keuken is nog te plaatsen.
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

Nota's Art. 278 :

- 1.01. : Het elektrisch materieel (aftakdozen en leidingen) zijn een afwijking van art. 7 maar gebouwd onder de regels van goed vakmanschap.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.